



Obra
 PROJETO REFORMA UBS DR CLEOMAR BORGES DE OLIVEIRA

Bancos
 SINAPI - 04/2026 - São Paulo
 CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo

B.D.I.
 21,15%

Encargos Sociais
 Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	50,00%	30,00%	20,00%	
		1.466.58	733.29	439.97	293.32	
2	DEMOLIÇÕES E PREPARO	100,00%	40,00%	40,00%	20,00%	
		83.019.05	33.207.62	33.207.62	16.603.81	
3	REVESTIMENTO	100,00%	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%
		157.411.71	15.741.17	62.964.68	62.964.68	15.741.17
4	RAMPA DE ACESSO AS AMBULÂNCIAS	100,00%		60,00%	40,00%	
		17.249.78		10.349.87	6.899.91	
5	DRENAGEM PLUVIAL	100,00%			60,00%	40,00%
		81.946.47			49.167.88	32.778.59
6	MANUTENÇÃO E TROCA DE PORTA	100,00%		15,00%	70,00%	15,00%
		3.389.76		508.46	2.372.83	508.46
7	APLICAÇÃO DE CORTAM DE GESSO	100,00%		30,00%	40,00%	30,00%
		3.478.88		1.043.66	1.391.55	1.043.66
8	PREPARAÇÃO E REMOÇÃO DE SINAIS DE INFILTRAÇÃO E PINTURA DE PAREDES	100,00%	20,00%	40,00%	40,00%	
		43.640,28	8.728,06	17.456,11	17.456,11	
9	CALHA	100,00%		20,00%	50,00%	30,00%
		11.303.63		2.260.73	5.651.82	3.391.09
10	SERVIÇOS FINAIS	100,00%			30,00%	70,00%
		17.534.88			5.260.46	12.274.42
Porcentagem			13,89%	30,5%	39,97%	15,64%
Custo			58.410,13	128.231,11	168.062,37	65.737,39
Porcentagem Acumulado			13,89%	44,39%	84,36%	100,0%
Custo Acumulado			58.410,13	186.641,24	354.703,61	420.441,02

ELAINE FERREIRA TAGLIERI
 CREA SP - 5070077969

Prefeitura Municipal de Rifaina-SP

Eduardo Barroso
 CREA SP - 5070100000