



Obra
 PROJETO REFORMA UBS DR CLEOMAR BORGES DE OLIVEIRA - O

Bancos
 SINAPI - 04/2026 - São
 Paulo
 CPOS/CDHU - 04/2026 -
 São Paulo

B.D.I.
 27,35%

 Encargos Sociais
 Não Desonerado: embutido
 nos preços unitário dos
 insumos de mão de obra, de
 acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	50,00%	30,00%	20,00%	
		1.572.00	786.00	471.60	314.40	
2	DEMOLIÇÕES E PREPARO	100,00%	40,00%	40,00%	20,00%	
		92.150.63	36.860.25	36.860.25	18.430.13	
3	REVESTIMENTO	100,00%	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%
		169.790.24	16.979.02	67.916.10	67.916.10	16.979.02
4	RAMPA DE ACESSO AS AMBULÂNCIAS	100,00%		60,00%	40,00%	
		18.316.07		10.989.64	7.326.43	
5	DRENAGEM PLUVIAL	100,00%			60,00%	40,00%
		88.185.25			52.911.15	35.274.10
6	MANUTENÇÃO E TROCA DE PORTA	100,00%		15,00%	70,00%	15,00%
		3.766.08		564.91	2.636.26	564.91
7	APLICAÇÃO DE CORTAM DE GESSO	100,00%		30,00%	40,00%	30,00%
		3.806.60		1.141.98	1.522.64	1.141.98
8	PREPARAÇÃO E REMOÇÃO DE SINAIS DE INFILTRAÇÃO E PINTURA DE PAREDES	100,00%	20,00%	40,00%	40,00%	
		47.142,28	9.428,46	18.856,91	18.856,91	
9	CALHA	100,00%		20,00%	50,00%	30,00%
		12.360.69		2.472.14	6.180.35	3.708.21
10	SERVIÇOS FINAIS	100,00%			30,00%	70,00%
		19.751.15			5.925.35	13.825.81
Porcentagem			14,02%	30,49%	39,84%	15,65%
Custo			64.053,73	139.273,53	182.019,69	71.494,02
Porcentagem Acumulado			14,02%	44,51%	84,35%	100,0%
Custo Acumulado			64.053,73	203.327,26	385.346,95	456.840,99

ELAINE FERREIRA TAGLIERI
 CREA SP - 5070077969

Prefeitura Municipal de Rifaina-SP

Eduardo Barroso
 CREA SP - 5070100000